TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
H. Ayuntamiento 2024-2027
Continuidad con Honestidad y Trabajo

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
PUEBLO MÁGICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

PROGRAMA FAISMUN 2025
URBANIZACIÓN MUNICIPAL

000066

NO. DE ACUERDO: **NO. 56385**

En la localidad de Loma Alta en el municipio de Teul de González Ortega estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 19 de septiembre del año 2025, estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

"PANELES SOLARES INTERCONECTADO PARA EL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA"

Los representantes de las entidades municipales y comité de obra, con el objetivo de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte de la Administración 2024-2027 del Municipio de Teúl de González Ortega Zacatecas.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del comité de obra:
Presidente del comité: _____ Por parte del comité

Por parte del municipio:
Presidente municipal: _____ C. Francisco Reyes Torres Pérez

Director de Desarrollo Económico y social _____ C. Gerardo Jacobo Cortes

Encargado de Obras Pública Municipales _____ C. Roberto Rodríguez Lujano

Síndico municipal _____ Lic. Berena Carrillo Jiménez

Contralor Municipal _____ Lic. Eduardo Heladio Martínez Hernández

PRESIDENCIA MUNICIPAL TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. CP. 99800

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC. CP. 99800

000067

Los representantes municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

En localidad de: LOMA ALTA

Comunidad: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

Modalidad de Contratación: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Importe planeado (I. V. A. incluido): $ 55,950.00 con letra: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Periodo de ejecución de la obra:
Fecha: INICIO: 30/07/2025 TERMINO: 19/09/2025

Periodo real de ejecución de la obra:
Fecha: INICIO: 30/07/2025 TERMINO: 19/09/2025

De acuerdo con lo indicado en el acuerdo de referencia y sus documentos complementarios, e importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Importe con I. V. A.	Importe con letra
$ 55,950.00	CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2025	55,950.00	$0.00	$0.00	55,950.00	$0.00

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2024-2027
Tel y Fax: 467 952 7114
C.P. 99800
C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
Presidenciateulzac@hotmail.com

000068

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes de las entidades municipales y comunitarias. Habiendo verificado que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida

Leída la presente por las partes y entradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Firmas

Nombre
C. Francisco Reyes Torres Pérez
Por la Presidencia Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
CP. 99800

Nombre
C. Gerardo Jacobo Cortes
Dir. Desarrollo Económico y Social

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Teúl de González Ortega, Zac.

Nombre
Lic. Eduardo Heladio Martínez Hernández
Contralor Municipal

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
Teúl de González Ortega, Zac.

Nombre
C. Roberto Rodríguez Lujano
Dir. Obras Públicas Municipales

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
CP. 99800

Nombre
Por parte del Comité
Por el comité

Nombre
Lic. Berena Carrillo Jiménez
Síndico municipal

Presidencia Municipal Teúl de González Ortega, Zac.
Administración 2024-2027
Tel y Fax: 467 952 7114
C.P. 99800
C.Libertad #10 Col. Centro, Teúl de González Ortega, Zac.
Presidenciateulzac@hotmail.com